

石塚貯留管築造工事 工事状況

令和4年1月末 進捗率 約11%

1月は、推進工事に係る発進立坑の仮設土留(鋼矢板)設置及び到達立坑に係る支障物撤去等を行いました。
2月は、引き続き、発進立坑の仮設土留設置を行い、到達立坑の仮設土留設置に着手します。



仮設土留設置機器及び鋼矢板搬入状況



仮設土留設置(先行掘削)状況



仮設土留(鋼矢板圧入)設置状況



到達立坑に係る支障物撤去状況

