

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年10月末 進捗率 約54%

10月は、立坑①～②間の鋼矢板、覆工板設置及び函渠布設を行いました。
11月は、引き続き、立坑①～②間の函渠布設を行います。



立坑①～②

仮設材設置完了



立坑①～②

基礎碎石敷均し状況 (函渠布設工)



立坑①～②

函渠布設状況



立坑①～②

函渠布設状況

