

# 119号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和2年4月末 進捗率 約97%

4月は、立坑No.2の特殊人孔築造及び1号・2号取付管の接続が完了し、立坑No.2の仮設土留撤去・埋戻しに着手しました。

5月は、立坑No.2の仮設土留撤去及び公園復旧等を行い、1工区の工事が完了する見込みです。



立坑No.2

特殊人孔築造状況



立坑No.2

特殊人孔築造(コンクリートポンプ車投入打設)状況



立坑No.2

特殊人孔築造状況



立坑No.2

仮設土留(鋼矢板)撤去状況

