

119号雨水幹線築造工事第1工区 工事状況

平成31年4月末 進捗率 約11%

4月は、立坑No.2の均しコンクリート打設を行い、ヒューム管布設に係る坑口処理及び支圧壁設置を行いました。
5月は、立坑No.2へ掘進機 の搬入及び据付を行います。



立坑No.2

コンクリートポンプ車打設状況



立坑No.2

均しコンクリート打設完了状況



立坑No.2

坑口処理状況



立坑No.2

支圧壁設置状況



位置図

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。