

# 119号雨水幹線築造工事第1工区 工事状況

2月末 進捗率 約5%

2月は、推進工事の発進立坑No.2の仮設土留の鋼矢板設置を行い、地盤改良に着手しました。  
3月は、引き続き、立坑No.2の地盤改良を行い、掘削(支保工)に着手します。



立坑No.2

仮設土留(鋼矢板設置)状況



立坑No.2

仮設土留(鋼矢板設置)状況



立坑No.2

仮設土留(鋼矢板設置完了)状況



立坑No.2

地盤改良状況



位置図