

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第10工区 工事状況

令和6年4月末 進捗率 約62%

4月は、ボックスカルバート布設、埋戻し、親杭（H鋼）引抜き及び特殊人孔築造を行いました。
5月は、ボックスカルバート埋戻し、親杭（H鋼）引抜き及び特殊人孔築造を行います。



ボックスカルバート搬入状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



ボックスカルバート布設完了

