

図景貯留管関連管渠築造工事 第1工区 工事状況

令和7年3月末 進捗率 約89%

3月は、新設管の布設などを行いました。
4月は、人孔築造及び新設管の布設などを行います。



基礎砂転圧状況



新設管布設状況



新設管布設完了



埋戻し状況

