

徳定土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第 6 - 1 号線)	施工延長 L=71.5m⇒51.6m(変更) 道路土工 N=一式 排水構造物工 U型側溝(Ⅲ-A-i-400B) L=62.7m⇒24.0m(変更) U形側溝(Ⅲ-A-i-300C) L=7.0m⇒26.7m(変更) 現場打集水桝(600×600×650) N=2基⇒1基(変更)	令和 6 年 7 月 17 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 (変更)	¥ 6,996,000 円 (当初) ¥ 5,363,600 円 (変更)	有限会社 鈴木興産	郡山市田村町御代田字平和町 50 番地の 2	024-944-5146
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事 (その 2)	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第 6 - 5 号線 外)	施工延長 L=29.7m 道路土工 N=一式 排水構造物工 勾配調整型側溝(XI-B-a-500) L=22.1m 勾配調整型側溝(XI-B-a-500) L=7.6m	令和 6 年 7 月 17 日 から 令和 6 年 9 月 30 日	¥ 2,583,900 円	有限会社 さかもと 建設	郡山市中田町赤沼字下永田 94 番 地 19	024-942-7191
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 舗装工事	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第 6 -58 号線)	施工延長 L=87.0m 幅員 W=6.0m 路盤工 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=466.7 m ² 不陸整正工(RC-40 t=1cm) A=466.7 m ²	令和 6 年 8 月 6 日 から 令和 6 年 9 月 27 日	¥ 1,578,500 円	有限会社 清和建設	郡山市田村町谷田川字矢平 131 番 地の 9	024-955-5032
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事 (その 3)	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第 6 - 6 号線 外 1 路線)	(区画道路第 9-5 号線) 施工延長 L=19.5m W=9.0m (区画道路第 6-6 号線) 施工延長 L=29.8m W=6.0m 道路土工 N=一式 構造物撤去工 N=一式 排水構造物工 N=一式 下層路盤工 A=279.8 m ² ボックスカルバート □1500×800 L=51.5m ⇒45.7m(変更)	令和 6 年 9 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 21 日 (変更)	¥ 32,789,900 円 (当初) ¥ 41,047,600 円 (変更)	田母神建設 株式会社	郡山市田村町守山字中町 20 番地	024-955-2208

徳定土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 道路改良工事 (その4)	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路 徳定行合橋線)	施工延長 L=100.6m W=13.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=804.8 m ² 下層路盤工(RC-40 t=35cm) A=975.8 m ² U型側溝(Ⅲ-A-h-300C) L=58.6m U型側溝(Ⅲ-A-i-300C) L=42.0m	令和6年 12月20日 から 令和7年 5月30日 (変更)	¥30,452,400 円	株式会社 椎根建設	郡山市日和田町高倉字高森1番地 213	024-958-6066
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 舗装工事 (その2)	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路 安積永盛駅前線 外)	施工延長 L=326.7m W=3.5m 表層工(再生細粒度 As13 t=3 cm) A=409.0 m ² 表層工(再生密粒度 As13 t=5 cm) A=318.6 m ² 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式	令和7年 1月14日 から 令和7年 5月30日 (変更)	¥19,099,300 円	株式会社 東山工務店	郡山市田村町金沢字西ノ内129番 地	024-955-4441
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 舗装工事 (その3)	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路 安積永盛駅前線)	施工延長 L=307.3m W=3.5m 表層工(再生細粒度 As13 t=3 cm) A=286.0 m ² 表層工(再生密粒度 As13 t=5 cm) A=248.9 m ² 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式	令和7年 1月14日 から 令和7年 4月30日 (変更)	¥16,593,500 円	壁巢建設 株式会社	郡山市開成五丁目12番9号	024-934-1234
工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事 (その5)	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第6-46号線)	施工延長 L=27.3m W=6.0m 道路土工 N=一式 表層工(再生密粒度 As20F t=5cm) A=131.3 m ² ⇒146.9 m ² (変更) 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=20.0 m ² ⇒35.5 m ² (変更) 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=20.0 m ² ⇒35.5 m ² (変更) U型側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=20.0m	令和7年 1月15日 から 令和7年 3月14日	¥2,654,300 円 (当初) ¥2,901,800 円 (変更)	株式会社 エムケー興業	郡山市開成四丁目9-12 柴ビル 302	024-921-6668

徳定土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 工事完了 舗装工事 (その4)	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第9-3号線 外1路線)	(区画道路第9-3号線) 施工延長 L=130.8m W=9.0m 表層工 (車道部)A=367.5 m ² (歩道部・乗入部)A=151.9 m ² 歩道路盤工 (乗入部)A=58.8 m ² 不陸整正工 A=367.5 m ² 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式 (区画道路第6-37号線) 施工延長 L=89.9 m ² W=6.0m 表層工 A=444.6 m ² 不陸整正工 A=444.6 m ²	令和7年 3月14日 から 令和7年 7月31日 (変更)	¥13,026,200 円	株式会社 宗形組	郡山市逢瀬町多田野字新池下 23 番地 11	024-957-2466

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 道路改良工事 (その6)	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路 笹川大善寺線)	施工延長 L=266.3m W=10.7~11.3m 道路土工 N=一式 基層工(再生粗粒度 As20 t=5cm) A=1,732.5.3 m ² 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=1,692.3 m ² 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=1,633.4 m ² 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=1,820.8 m ² 排水工 N=一式 縁石工 N=一式	令和7年 3月14日 から 令和7年 11月28日 (変更)	¥48,903,800 円	株式会社 椎根建設	郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 213	024-958-6066

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 道路改良工事 (その7)	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第6-33号線)	施工延長 L=28.0m W=6.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工(M=40 t=15cm) A=138.9 m ² 下層路盤工(RC-40 t=20cm)A=138.9 m ² 排水工(Ⅲ-A-i-300A) L=56.0m	令和7年 3月26日 から 令和7年 7月31日	¥5,626,500 円	株式会社 東山工務店	郡山市田村町金沢字西ノ内 129 番 地	024-955-4441