

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 工事状況

令和7年6月末 進捗率 約87%

6月は、ポンプゲートの扉体・開閉装置及びバースクリーンなどの設置を行いました。
7月は、非常用発電装置、燃料小出槽などの設置を行います。



ポンプゲート（扉体）設置状況



ポンプゲート（開閉装置）設置状況



バースクリーン引上装置設置状況



バースクリーン設置状況

