

小原田導水管築造工事 工事状況

令和7年9月末 進捗率 約7%

9月は、地盤改良工及び鋼矢板圧入などを行いました。

10月は、発進立坑の路面覆工と掘削、及び割込立坑の地盤改良工などを行います。



発進立坑 地盤改良工状況



割込立坑 地盤改良工状況



発進立坑 鋼矢板圧入状況

