

小原田導水管築造工事 工事状況

令和7年12月末 進捗率 約30%

12月は、推進工、到達立坑の鋼矢板設置などを行いました。
1月は、推進工、到達立坑の鋼矢板設置及び地盤改良工などを行います。



推進機



推進管据え付け状況



推進管据え付け状況



到達立坑 鋼矢板設置状況

