



## 進捗（12月末現在）

→ 下水道管

約90%（2,590m / 2,890m）

施工済み →

管路布設状況

2,590m / 2,890m(1～8工区合算延長)

マンホール設置状況

74箇所 / 89箇所(1～8工区合算箇所)

取付管設置状況



汚水樹設置状況



着手から約5ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおります。工事全体の進捗は90%を越え、工事完了の現場も出てきました。

新しい年を迎え、工事も終盤に差し迫り忙しくなる時期となりますが、事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいります。