



## 進捗（1月末現在）

→ 下水道管

約97%（2800m / 2,890m）

施工済み →

管路布設状況

2,800m / 2,890m(1～8工区合算延長)

マンホール設置状況

81箇所 / 89箇所(1～8工区合算箇所)

舗装復旧状況



舗装復旧状況



着手から約6ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおります。工事全体の進捗は95%を越えました。多くの現場にて舗装復旧工事に入っており、皆様には通行の不便をおかけしております。事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくお願いいたします。