

4

# 進捗 (2月末現在)

→ 下水道管

約100% ( 2,920m / 2,920m )

→ 施工済み

管路布設状況 2,920m / 2,920m(1~8工区合算延長)

マンホール設置状況 83箇所 / 83箇所(1~8工区合算箇所)

舗装復旧状況



舗装復旧状況



今年度も残すところ後ひと月、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進み、すべての工区で管路及びマンホールの設置が完了しました。現在は、最後の工程である舗装復旧工事に入っており、皆様には通行の不便をおかけしております。事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいりますのでご協力の程よろしくをお願いいたします。