

麓山調整池築造工事 工事状況

8月末 進捗率 約55%

8月は、貯留ブロック上部の排気管設置及び埋戻しを行いました。
9月は、埋戻しを引き続き行い、既設合流管に放流管を接続するためのマンホール設置に着手します。



貯留ブロック上部(東側)の排気管設置状況




貯留ブロック上部の埋戻し状況



貯留ブロック周囲(北側)の埋戻し状況



貯留ブロック周囲(南側)の埋戻し状況



断面図(21世紀記念公園内)