

麓山調整池築造工事 工事状況

6月末 進捗率 約40%

6月は、貯留ブロック設置を完了し、調整池内部のインバートコンクリート(配筋・打設)に着手しました。
7月は、インバートコンクリート(配筋・打設)、貯留ブロック継ぎ目の防水工及び上部排気管設置を行います。



貯留ブロック設置状況



貯留ブロック設置状況



貯留ブロック設置完了(全景)




インバートコンクリート(配筋) 施工状況



インバートコンクリート打設状況



インバートコンクリート一部完了状況



断面図(21世紀記念公園内)