

3号幹線放流管築造工事第4工区 工事状況

令和3年2月末 進捗率 約95%

2月は、ボックスカルバート布設(施工延長約100m)が完了しました。

3月は、建込簡易土留及び覆工板撤去、舗装仮復旧等を行い、第4工区の工事が完了する見込みです。



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設(内部)状況



ボックスカルバート布設完了(内部)状況

