

3号幹線放流管築造工事第4工区 工事状況

令和3年1月末 進捗率 約85%

1月は、ボックスカルバート布設(約90m完了)を行いました。

2月は、引き続き、ボックスカルバート布設を行い、建込簡易土留及び覆工板撤去、舗装仮復旧等を行います。



掘削・建込簡易土留設置状況



基礎工(プレキャストコンクリート板設置)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設(完了)状況



位置図