

3号幹線放流管築造工事第4工区 工事状況

令和2年12月末 進捗率 約65%

12月は、ボックスカルバート布設(約58m完了) を行いました。
1月は、上流区間の舗装取壊し、覆工板設置、掘削・建込簡易土留設置、基礎工を行います。



ボックスカルバート布設状況



埋戻し(転圧)状況



覆工板撤去状況



埋戻し(転圧)完了状況

