

3号幹線放流管築造工事第4工区 工事状況

令和2年11月末 進捗率 約50%

11月は、ボックスカルバート布設(約40m完了)及び取付管設置を行いました。
12月は、上流区間の舗装取壊し、覆工板設置、掘削・建込簡易土留設置、基礎工を行います。



基礎工状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設(目地工)状況



取付管設置状況

