

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年11月末 進捗率 約95%


11月は、立坑No.2の仮設土留撤去及びNo.3の特殊人孔築造を行い、No.4の特殊人孔築造に着手しました。
12月は、引き続き、立坑NO.2の仮設土留撤去及びNo.4の特殊人孔築造等を行います。

立坑No.2




仮設土留撤去状況

立坑No.4




特殊人孔築造(基礎ブロック設置)状況

立坑No.4




特殊人孔築造(中間ブロック設置)状況

立坑No.4



特殊人孔築造(頂版ブロック設置)状況



掘進機 ...地中を掘り進むための機械。(撤去済)