

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

平成31年3月末 進捗率 約57%

3月は、立坑No.1～2までのヒューム管布設を行い、立坑No.3の掘削(支保工)に着手しました。
4月は、引き続き、立坑No.3の掘削(支保工)を行い、立坑No.3に 掘進機の搬入及び据付を行います。

立坑No.1



推進工法(ヒューム管搬入)状況

立坑No.1



推進工法(ヒューム管布設)状況

立坑No.3




仮設土留設置状況

立坑No.3



掘削(支保工)状況



掘進機...地中を掘り進むための機械。