

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

9月末進捗率 約34%

9月は、仮設土留工及び推進工事に係る作業ヤードを整備し、No.3の仮設土留工の鋼矢板設置に着手しました。10月は、引き続き立坑No.3の鋼矢板を設置し、立坑No.4の鋼矢板設置に着手します。



仮設土留工及び推進工事に係る作業ヤード整備状況



鋼矢板設置状況

