


# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和3年7月末 進捗率 約92%


7月は、到達立坑に隣接する分水人孔(2次施工分)築造が完了し、仮設土留撤去及び埋戻し等を行いました。  
8月は、県道及び市道の舗装復旧等を行い、第3工区すべての工事が完了する見込みです。



分水人孔築造完了状況



分水人孔築造完了状況



断面図

分水人孔平面図



仮設土留(鋼矢板)撤去状況



埋戻し・転圧完了状況

