

112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和3年5月末 進捗率 約60%

5月は、到達立坑付近の分水人孔(2次施工分)築造に係る基礎工及びボックスカルバート布設等を行いました。
6月は、引き続き、分水人孔(2次施工分)築造等を行います。



分水人孔築造(基礎工(砕石))状況



分水人孔築造(基礎工(コンクリート打設))状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況

