


112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和3年3月末 進捗率 約28%


3月は、第2工区のオーブソールト機撤去に係る到達立坑内の掘削・支保工が完了し、分水人孔築造に着手しました。4月は、引き続き、分水人孔築造等を行います。




掘削・支保工完了状況



分水人孔基礎工(転圧)状況



分水人孔築造(底版配筋)状況



分水人孔築造(底版コンクリート打設)状況

