

112号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年2月末 進捗率 約10%

2月は、発進立坑の掘削、オーブソールト機[®]の分割搬入及び組立を行い、ボックスカーポート[®]布設に着手しました。
3月は、引き続き、オーブソールト機[®]による土留・掘削しながら、ボックスカーポート[®]布設及び埋戻しを行います。



オーブソールト機[®]仮組立状況(工場内)



オーブソールト機[®]組立状況(下流側を望む)



オーブソールト機[®]組立状況(上流側を望む)



ボックスカーポート[®]布設状況

