

112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年6月末 進捗率 約85%

6月は、上流区間の基礎工及びボックスカルバート布設を完了し、仮設土留及び覆工板を撤去しました。
7月は、道路側溝及び舗装仮復旧など、1工区すべての工事を完了する予定です。



基礎工(コンクリート打設)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了(内部)状況



仮設土留撤去状況

