

112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

平成31年4月末 進捗率 約52%

4月は、地盤改良(薬液注入)を行い、上流区間の覆工板設置及び污水管移設に着手しました。
5月は、引き続き、覆工板設置等を行い、掘削及び既設雨水管撤去、基礎工、ボックスカバート布設に着手します。



地盤改良(薬液注入)状況



覆工板受桁等設置状況



覆工板設置状況



污水管移設(布設)状況

