

# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

1月末 進捗率 約24%

1月は、本体工事に支障となる道路付属物(側溝)を一時撤去し、仮設土留のH鋼杭を設置しました。2月は、掘削及び既設雨水管撤去、基礎工、ボックスカルバート布設を行います。



道路側溝撤去状況



道路側溝撤去状況



仮設土留(H鋼杭)施工状況



仮設土留(H鋼杭)施工状況

