

# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

12月末 進捗率 18%

12月は、本体工事に支障となる支障物の移設手続きに時間を要したため、現場施工はありませんでした。  
1月は、支障物の移設が完了しだい、本体工事のための地盤改良(薬液注入)に着手します。



現場状況(上流側から下流側(国道49号)へ)



現場状況(下流側(国道49号)から上流側へ)

