

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第4工区 工事状況

令和3年10月末 進捗率 約10%

10月は、覆工板の設置を行い、建込簡易土留設置を行いながらボックスカルバート布設に係る掘削、基礎工に着手しました。

11月は、ボックスカルバート布設に支障となった既設污水管の移設を行います。



覆工板設置状況



建込簡易土留設置状況



掘削・建込簡易土留設置状況



基礎(既製コンクリート板設置)工状況

