

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和2年10月末 進捗率 20%

10月は、ボックスカルバート布設のための仮設土留(鋼矢板)及び覆工板設置が完了しました。
11月は、掘削・支保工を行い、基礎工・ボックスカルバート設置に着手します。



仮設土留(鋼矢板)施工状況



仮設土留(鋼矢板)施工状況



覆工板設置状況



覆工板設置完了状況

