

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年5月末 進捗率 約90%

5月は、ボックスハット本体布設が完了し、埋戻し及び仮設土留等撤去を行いました。
6月は、道路復旧(集水桝、舗装仮復旧)を行い、第2工区の工事が完了する予定です。



ボックスハット布設状況



ボックスハット布設完了状況



埋戻し状況



仮設土留等撤去状況

