

# 168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年4月末 進捗率 約47%

4月は、仮設土留及び覆工板設置が完了し、ボックスカバーの布設に係る掘削・支保工、基礎工に着手しました。5月は、引き続き、基礎工を行い、ボックスカバー本体布設に着手します。



覆工板設置状況



掘削・支保工状況



掘削・支保工状況



基礎工(砕石)完了状況

