

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年12月末 進捗率 約84%

12月は、特殊人孔設置及び汚水管移設を完了させ、仮設土留等撤去及び埋戻しに着手しました。
1月は、引き続き、仮設土留等撤去及び埋戻し等を行い、第1工区の工事が完了する予定です。



特殊人孔設置完了状況



特殊人孔設置完了(内部)状況(上流側を望む)



汚水管移設(復旧)状況



仮設土留等撤去状況

