

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年11月末 進捗率 約70%

11月は、基礎工を行い、ボックスカルバート布設が完了し、特殊人孔設置に着手しました。  
12月は、特殊人孔設置を完了し、仮設の汚水管の復旧等に着手します。



基礎工(コンクリート打設完了)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート(内部)布設完了状況

