

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年8月末 進捗率 約39%

8月は、覆工板設置を完了し、ボックスカルバート布設に係る掘削(一次)を行いました。
9月は、掘削(支保工)を行い、基礎工及びボックスカルバート布設に着手します。



覆工板設置状況



覆工板設置完了状況(上流側を望む)



掘削(一次)状況



掘削(一次)状況

