

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和3年8月末 進捗率 約99%

8月は、立坑No.1～No.8までのすべての特殊人孔築造が完了し、分水人孔から貯留管への雨水流入が可能な状態になりました。また、特殊人孔築造に係る仮設土留及び覆工板の撤去も完了しました。9月は、立坑No.8特殊人孔への排水ポンプ(2基)及び配管設置、制御盤設置等を行います。



仮設土留撤去及び埋戻し状況




特殊(分水)人孔築造完了状況



特殊(分水)人孔築造完了状況



特殊(分水)人孔築造完了状況



掘進機※……地中を掘り進むための機械。