

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年11月末 進捗率 約67%

11月は、シールド掘進機※による本掘進(約1,253m完了)及び立坑No.8の基礎コンクリート打設を行い、立坑No.3から立坑No.2 に向けての導水管築造(推進工法)に着手しました。
12月は、シールド掘進機の本掘進(立坑No.8到達)及び導水管の掘進(立坑No.2到達)が完了する見込みです。



シールド掘進機による掘進状況(セグメント※設置)




基礎コンクリート打設状況



推進用掘進機搬入及び掘進状況



導水管築造(推進工法)状況



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。