

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年10月末 進捗率 約58%

10月は、シールド掘進機※による本掘進(約1,023m完了)及び到達立坑No.8の掘削・支保を行い、導水管築造(推進工法)に係る立坑No.2及び立坑No.3の掘削が完了しました。

11月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進及び立坑No.8の掘削・支保を行い、導水管築造に着手します。



貯留管内部

RCセグメント

シールド掘進機による掘進状況(セグメント※設置)



立坑No.2

仮設土留(ライナープレート)・掘削完了状況




立坑No.3

仮設土留(ケーシング)・掘削完了状況



立坑No.8

掘削状況



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。