

# 図景貯留管築造工事 工事状況

令和3年7月末 進捗率 約98%

7月は、立坑No.1及びNo.3の仮設土留撤去等、舗装仮復旧を行い、立坑No.2の特殊人孔内に排水ポンプの架台となる基礎工を施工しました。

8月は、立坑No.2特殊人孔内への排水ポンプ(2基)設置とともに配電盤等の設備を設置します。



立坑No.1

覆工板及び仮設土留(鋼矢板)撤去状況



立坑No.1

舗装仮復旧状況



立坑No.2

排水ポンプ基礎工状況



立坑No.3

仮設土留(鋼矢板)撤去状況

