


風景貯留管築造工事 工事状況

令和2年12月末 進捗率86%


12月は、シールド工に係る各種設備の撤去及び鋼製セグメント※の二次覆工※を行いました。
1月は、シールド掘進機外殻(残置箇所)の仕上げ及び仮設防音ハウス内のシールド工に係る各種設備の撤去等を行います。

立坑No.2



シールド掘進機外殻残置(配筋完了)状況

貯留管内部




シールド工に係る軌条設備撤去状況

貯留管内部




鋼製セグメント二次覆工(特殊充填材外吹付け)状況

貯留管内部



鋼製セグメント二次覆工(仕上げ)状況

位置図



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。