

風景貯留管築造工事 工事状況

令和2年11月末 進捗率83%

11月は、シールド掘進機※の解体・撤去が完了し、シールド工に係る各種設備の撤去等に着手しました。12月は、引き続き、シールド工に係る各種設備の撤去を行い、鋼製セグメント※の二次覆工(特殊充填モルタル吹付け)等を行います。

立坑No.2



シールド掘進機解体状況

立坑No.2



シールド掘進機解体状況

貯留管内部




シールド掘進機撤去完了状況

立坑No.1



シールド工に係る各種設備撤去・積込状況

位置図



掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。