

図景貯留管築造工事 工事状況

令和元年7月末 進捗率 約9%

7月は、シールド工事の発進立坑No.1の仮設土留(鋼矢板設置)を行い、覆工板設置に着手しました。
8月は、引き続き、立坑No.1の覆工板設置を行い、地盤改良に着手します。



立坑No.1

仮設土留(鋼矢板設置)状況



立坑No.1

仮設土留(鋼矢板設置)状況




立坑No.1

覆工板設置(路面掘削)状況



立坑No.1

覆工板(受桁)設置状況



位置図