

6号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年12月末 進捗率 約95%

12月は、ボックスカルバートの布設が完了し、道路附属物復旧及び舗装仮復旧に着手しました。
1月は、引き続き、道路附属物復旧及び舗装仮復旧を行い、第3工区の工事が完了する予定です。



道路附属物復旧(街渠柵)状況



道路附属物復旧(街渠柵接続完了)状況



道路附属物復旧(歩車道境界ブロック)状況



歩道部の舗装仮復旧状況

