

6号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年11月末 進捗率 約55%

11月は、掘削・支保工を行い、基礎工、ボックスカルバートの布設を行いました。
12月は、引き続き、ボックスカルバートの布設を行い、道路附属物の復旧に着手します。



掘削・支保工状況



基礎工(砕石)状況



基礎工(コンクリート板設置)状況



ボックスカルバート布設状況

