

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年3月末 進捗率 約1%

3月は、シールド工事の発進立坑No.1の掘削のための支障物(樹木・遊具)の撤去等に着手しました。
4月は、引き続き、立坑No.1付近の支障物の撤去等を行い、立坑No.1の仮設土留設置等に着手します。

立坑No.1



樹木撤去状況(池田公園内)

立坑No.1



樹木撤去状況(池田公園内)

立坑No.1



遊具撤去状況(池田公園内)

立坑No.1



仮囲い設置状況(池田公園内)

位置図

