

下水道管理センター樋門・放流渠築造工事 工事状況

令和3年9月末 進捗率 約6%

9月は、仮設土留(鋼矢板)設置を行い、樋門及び放流渠(ホックカバート設置)に係る掘削・支保工、基礎工に着手しました。

10月は、引き続き、基礎工を行い、樋門及び放流渠本体となるホックカバート設置に着手します。



仮設土留(鋼矢板)設置状況(北側を望む)



掘削・支保工状況(逢瀬川堤防より南側を望む)



掘削・支保工状況(北側を望む)



基礎工状況(北側を望む)



位置図