

168号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第4工区 工事状況

令和4年1月末 進捗率 約60%

1月は、仮設土留(軽量鋼矢板)設置を行い、掘削、基礎工、ボックスカルバート布設(施工延長約11m)を行いました。2月は、引き続き、ボックスカルバート布設を行い、集水桝設置(既存水路接続)及び舗装本復旧、現場の後片付け等、第4工区の工事が完了する見込みです。



掘削状況



仮設土留・基礎工(砕石)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設(内部)状況

